

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án, công trình	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư được duyet(theo lần cuối cùng nếu có)	Giá trị quyết toán (hoặc khối lượng hoàn thành)	Tổng kinh phí đã thanh toán đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn thanh toán năm 2023				Vốn đã giải ngân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023				Tổng kinh phí còn nợ	Ghi chú
						Tổng số	Vốn kế hoạch năm 2023	Vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	Các nguồn vốn khác	Tổng số	Vốn kế hoạch năm 2023	Vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023	Các nguồn vốn khác		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5-6-11	16
1	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước trong khu dân cư thôn Hoàn Bò xã Lê Hồng	2020-2020	1,157	1,084	858	166	166			166	166			60	
2	Đường giao thông nông thôn xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện. Hạng mục: Tuyến đường nội đồng từ đường 392C đến thôn Ba Hai	2014-2014	3,234	3,080	2,157	921	921			921	921			2	
3	Cải tạo nâng cấp đường GTNT đoạn từ ngã ba ông Dân thôn Vĩnh Mộ đến đường tỉnh 392C	2020-2020	1,189	1,062	928	134	134			134	134			-	
4	Một số hạng mục phụ trợ trường Mầm non	2020-2020	818	765	732	33	33			33	33			-	
5	Kè ao mở rộng đường đoạn từ ngã tư ông Dự đến nhà thờ Thanh Xá, thôn Phí Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện.	2021-2021	400	392	300	53	53			27	27			65	

6	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang đường giao thông trong khu dân cư đoạn từ nhà văn hóa thôn Phí Thanh Xá đến ngã tư ông Dự, thôn Phí Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	2021-2021	1,150	1,118	900	45	45			45	45			173	
7	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn từ Nghĩa trang Phương Quan đến đường kênh N7	2022-2022	1,208	1,196	400	500	500			-				796	
8	Cải tạo rãnh thoát nước trong KDC thôn Phương Quan, Chi Trung	2022-2022	567	562	65	269	269			269	269			228	
9	Mở rộng đường đoạn từ đường tỉnh 392C đến Trạm bơm Ba Hai	2022-2022	2,919	2,884	1,000	500	500			-				1,884	
10	Công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT đoạn từ đường 195 vào khu vực điểm dân cư mới thôn Hoành Bồ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	2022-2023	1,209	1,110	30	500	500			-				1,080	
11	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lê Hồng, Tuyến 1 từ sau thôn Hoành Bồ đến nghĩa trang; tuyến 2 từ cổng ngô công đến đường kênh N7	2022-2023	6,094	5,970	2,630	1,000	1,000			-				3,340	
12	Đường GTNT đoạn từ dốc Đồng Gia đến nghĩa trang Ba Hai	2022-2023	3,245	3,150	30	800	800			-				3,120	
13	Cải tạo rãnh thoát nước từ ngã ba bà Cừ đến ngã ba ông Nghị thôn Lâm Kiều xã Lê Hồng	2022-2023	739	695	30	500	500			-				665	
14	Đổ bê tông, chỉnh trang một số tuyến đường tại các thôn trên địa bàn xã Lê Hồng	2023-2023	1,064	1,052		1,000	1,000			1,000	1,000			52	
	Tổng số		24,993	24,120	10,060	6,421	6,421	0	0	2,595	2,595	0	0	11,465	